

VIDEREUTVIKLING AV EIK GÅRD



Innhold

HISTORIE.....	1
PROSJEKTETS FORMÅL	1
Nye forutsetninger som gir nye muligheter og nye utfordringer.....	1
Alle Bamble Ungdomsskoleelever i Bamble er våre naboer.	1
Koronasituasjonene gjør at det stilles spørsmål med levemåte og miljø.	1
PROSJEKTETS OMFANG	2
Oppgaver vi ser for oss i første fase	2
TEKNISK BESKRIVELSE.....	3
Spesifikasjon av utførelsen av prosjektets omfang.....	3
ØKONOMISKE FORUTSETNINGER	4
FREMDRIFTSPLAN.....	5
FINANSIERINGSPLAN (ikke utarbeidet)	5
GJENNOMFØRING (ikke utarbeidet)	5
Prosjektorganisasjon	5
STYRINGSGRUPPE.....	5

HISTORIE

Siden Bamble kommune overtok Eik gård i 1982 har en mengde personer og foreninger nedlagt betydelig arbeid for å utvikle gården. Det er bakeri i bryggerhuset og kafe i de gamle stuene. Bak låven summer det fra livsviktige bikuber. Bamble Andelsgård dyrker økologisk, Bamble Hagelag og Museets venner knytter trådene tilbake til Hans Nilsen Brønsted som kom til Bamble i 1785 og fikk hederstittelen 'Hagebrugsapostel'. Vestmar Vikinglag finner stadig nye fornminner. Bamble Turlag har pusset opp fjøset som lager og som utgangspunkt for deres aktiviteter. Bamble Historielag reddet og flyttet Tråkstabburet fra slutten av 1700-tallet. Museets venner forvalter bruken og eieren, Bamble kommune, stiller med økonomisk bidrag. Foreninger og Finansinstitusjoner har bidratt med betydelige beløp.

PROSJEKTETS FORMÅL

Nye forutsetninger som gir nye muligheter og nye utfordringer

Målet med ombygging av låven på Eik er å kunne formidle kunnskap om hvordan landbruk ble drevet til nye generasjoner av Bambles befolkning. Her vi nå står er det to nye forutsetninger som aktualiserer slik planer.

Alle Bamble Ungdomsskoleelever i Bamble er våre naboer.

Uten skyss kan elevene spasere til mat og næringsundervisning. Hva med noen timer eller dagers undervisning gjennom skoleåret som en del av fagkretsen. Undervisningen og utstillingen kan organiseres etter onner, årstider eller driftsformer (husdyrhold, potet, korn eller lignende). Det vil kunne fungere som en kombinert praktisk og teoretisk kunnskapsformidling. Før sommerferien kan det bryte opp til dels utfordrende undervisning i klasserommene. Museets venner kan stille med undervisningshjelp dersom skolen trenger det.

Koronasituasjonene gjør at det stilles spørsmål med levemåte og miljø.

Her er dokumentasjon av forskjellige levemåter viktig. Hva er drift og hva er rovdrift? Har naturen tålegrenser? Fremskritt og tilbakeskritt? I middelalderen var det klostrene som kom med hagene og de lærte

nordmennene å flytte latrinene vekk fra brønnens område, og levealderen økte. Eik har forbindelseslinjer til en mengde viktige kulturområder og derved bli en kunnskapsbrønn for unge og voksne.

PROSJEKTETS OMFANG

Både økonomi og bevaringstanker vil gå hand i hand. Vi bruker de byggene vi har og tilpasser de til ønsket formål. Det vesentlige arbeidet i prosjektet vil være å skaffe mer gulvareal som innendørs utstillingsplass. Utstillingen må defineres og detaljeres ut fra tilgjengelige utstillingsobjekter.



Oppgaver vi ser for oss i første fase

1. Stemple opp låven for nye gulv
2. Utbedring av utvendig kledning ØST og låvebru
3. Fundamentering for reisverk låve ØST
4. Nye gulv i låve ØST
5. Nytt gulv på fjøstrevet
6. Elektrisk montasje
7. Vurdere universell tilgang til Låve ØST
8. Rømningsveier
9. Toaletter til utstillingen

TEKNISK BESKRIVELSE

Spesifikasjon av utførelsen av prosjektets omfang

Stemple opp låven for nye gulv

Det må rettes av før gulvet legges.

Utbedring av utvendig kledning ØST og låvebru

Denne må demonteres og ny kledning må settes opp. I første etasje hvor det er tenkt isolert må veggene kles for isolering med vindsperrer før kledning settes opp.

Fundamentering for reisverk låve ØST

Her må det forskales og støpes opp 4 fundamenter for feste av stålbjelker som feste for reisverk

Nye gulv i låve ØST

Her er tenkt å bruke ujustert 2x4, 2x5 og 2x6 toms plank som første lag. Lengden på rommet må måles opp, men første måling viser 6 meter. Oppå her legges gulvbord med not og gjær.

Nytt gulv på fjøstrevet

Gulvbord legges på 60cm reisverk. Det må vurderes opp mot utstillingsobjektene om gulvbord gir tilstrekkelig bæring.

Elektrisk montasje

Tegnes opp og monteres for å understøtte oppvarming av rommene og belysning av utstillingsobjektene.

Vurdere universell tilgang til Låve ØST

Universell adkomst er et mål å få til, men dette i seg selv legger begrensinger på bruken av bygningsmassen og da må annen bruk vurderes.

Rømningsveier

Dette må planlegges slik at det bygges inn i nybygget. Nødbeslysning må også være en del av denne aktiviteten.

Toaletter til utstillingslokalene

Dette må planlegges og gjennomføres slik at lokalene er tiltalene og gir utstillingslokalene et godt omdømme.

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

Vi bygger ut fra likviditet som vi har. Startkapital er 400.000,- ut fra at Bamble Historielag og Museets venner har begge bevilget 200.000,-.

Ny kledning ØST-vegg bekostes og skiftes av Bamble Kommune, men er satt inn i fremdriftsplanene for å styres av en felles fremdrift.

Vi søker om tilskudd fra Finansinstitusjoner og Foreninger

Vi søker i første omgang å etablere Intensjonsavtaler med Ungdomskolen om bruk av Eik Gård i undervisningen.

Vi ønsker primært å bygge for helårsdrift, men kan ut fra økonomi måtte velge kun den varme årstiden.

FREMDRIFTSPLAN

Aktivitet	des.21	jan.22	feb.22	mar.22	apr.22	mai.22	jun.22	jul.22	aug.22	sep.22	okt.22	nov.22	des.22	jan.23	feb.23
Etablere intensjonsavtale med U-skolen															
Søke om finansiell støtte															
Planere for å sette opp lagertelt															
Spesifisere løsning for toalettforhold															
Detaljere materialbehov															
Etablere innkjøpsavtaler															
Demontere kledning av vegg ØST															
Tømme låven															
Demontere gulv															
Fundamentering															
Montere reisverk															
El montasje															
Kle vegg ØST															
Legge gulv															
Isolere 1.etg og legge vegger															
Universell adkomst låve ØST															
Planlegge utstilling															
Stille ut gjenstander															
Første klasse på opplæring/evaluering															
Pusse opp utstillingsobjekter og lage infoblader															

FINANSIERINGSPLAN (ikke utarbeidet)

GJENNOMFØRING (delvis utarbeidet)

Prosjektgruppe

Prosjektleder

Teknisk ansvarlig bygg

Teknisk ansvarlig el/auto

Teknisk ansvarlig universell utforming og rømning

Ansvarlig utstilling

Økonomi

Hovedkontakt Bamble Kommune

STYRINGSGRUPPE

I prosjektets første fase hvor intensjonene fastlegges og bygningsomfanget fastlegges består foreløpig styringsgruppa av:

Roar Isaksen, Historielaget, Roger Normann og Arne Lund, Museets venner

